"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

_____ И.Г.Тухбатуллин

Анализ аварийных отключений за 3 квартал 2026 г.

N	Аналитика	Июль 2026 г.				Август 2026 г.				Сентябрь 2026 г.			
		Количество, шт.	Относительное количество, %	Продолжительность, час.	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч	Количество, шт.	Относительное количество, %	Продолжительность, час.	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч	Количество, шт.	Относительное количество, %	Продолжительность, час.	Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Отключения ТП(РП) КЛ 6-10 кВ	6,00	50,00	6,72	1 422,00	3,00	50,00	1,44	675,00	4,00	67,00	1,65	728,00
2	повреждение концевой кабельной муфты	3,00	25,00	2,34	654,00					1,00	17,00	0,40	15,00
3	повреждение кабеля	2,00	17,00	1,08	679,00	1,00	17,00	0,40	411,00				
4	из-за земляных работ					2,00	33,00	1,04	264,00	3,00	50,00	1,25	713,00
5	выход из строя изоляторов												
6	выход из строя коммутационного аппарата												
7	выход из строя трансформатора												
8	из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ												
9	повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)												
10	прочие причины	1,00	8,00	3,30	89,00								
11	Отключения РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ												
12	из-за земляных работ												
13	повреждение кабеля												
14	выход из строя изоляторов												
15	выход из строя коммутационного аппарата												
16	выход из строя трансформатора тока												
17	из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ												
18	повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)												
19	прочие причины												
20	Отключения ВЛ 6-10 кВ	6,00	50,00	45,36	9 230,00	3,00	50,00	1,30	300,00	1,00	17,00	9,00	802,00
21	обрыв проводов	1,00	8,00	4,00	1 824,00								
22	наезд на опору												
23	касание деревьев, падение веток	2,00	17,00	11,78	1 548,00								
24	схлест проводов (непогода)	2,00	17,00	7,10	4 158,00	1,00	17,00	0,22	245,00	1,00	17,00	9,00	802,00
25	повреждение проводов РЛН												
26	повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)					1,00		1,17	161,00				
27	прочие причины	1,00	8,00	22,48	1 700,00	1,00	17,00	1,08	55,00				
28	Отключения ВЛ 0,4 кВ									1,00	17,00		
29	схлест проводов												
30	перегрузка												
31	наезд на опору												
32	обрыв проводов, повреждение изоляторов												
33	повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)									1,00		0,49	149,00
34	прочие причины												
35	**Всего**	**12,00**	**100,00**	**52,08**	**10 652,00**	**6,00**	**100,00**	**2,74**	**975,00**	**6,00**	**100,00**	**10,65**	**1 530,00**

Начальник ОДС _____ Фаррахов Д.К.